

ADICION No: 2 A LA ACEPTACION DE OFERTA No: 159M DE 2018

PROCESO No: SA18M-302
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.
CONTRATISTA: ALEJANDRO CANAL LINDARTE
OBJETO: DISEÑOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HUEM.
VALOR INICIAL: \$ 73.780.000

ADICION No.1 TIEMPO : 14 DIAS

ADICION No.2 TIEMPO : 10 DIAS


Entre los suscritos: **LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No.13.507.938, quien obra en nombre y representación de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**, NIT. 800.014.918-9, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Subgerente Administrativo, actuando en calidad de **CONTRATANTE**, por una parte y de la otra parte **ALEJANDRO CANAL LINDARTE** con cedula de ciudadanía No. 19.307.322 de Bogotá, actuando en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado efectuar la siguiente adición a la aceptación de oferta No. 159M/2018, previa las siguientes consideraciones: 1) Que se suscribió aceptación de oferta No. 159M/2018 cuyo objeto es **DISEÑOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HUEM**, por valor de \$ 73.780.000. 2) Que conforme lo señalado en el acta de inicio el contrato inicio ejecución el 21 de septiembre de 2018, adicionada en una primera oportunidad hasta el 18 de diciembre de 2018, en consecuencia, se encuentra vigente. 3) Que el Supervisor profirió concepto favorable, avalado por el Subgerente Administrativo fundamentado en solicitud enviada vía correo electrónico por parte del contratista, en la cual manifiesta la necesidad de ampliar el plazo contractual, teniendo en cuenta reunión efectuada en la gerencia de la ESE HUEM y conforme a lo informado por parte del Ingeniero Pedro Arias Matos(responsable del cálculo y diseño estructural), en el sentido de que para realizar el diseño estructural del área nueva, se debe modelar toda la estructura del bloque existente de quirófanos y del bloque de consulta externa, adicional a ello, por las diferencias de alturas de placas se deberá diseñar una nueva placa sobre la ya existente. Estos aspectos implican adicionar un término prudencial a la ejecución del contrato, a fin de desarrollarlo de manera idónea y conforme a las necesidades institucionales. 4) Que de conformidad con el artículo 76, de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013- Manual de Contratación: "Los contratos, dentro de su vigencia, serán susceptibles de adición en valor y/o plazo; sin embargo, no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial". En virtud de lo expuesto se hace necesario adicionar el plazo de ejecución del contrato en 14 días más, con las mismas condiciones del contrato inicial. Conforme a lo anterior se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA:** Adiciónese la Cláusula Cuarta Numeral segundo del contrato No. 159M/2018, ampliando el plazo del contrato en 10 días más, cómputo que se extiende hasta el 28 de diciembre de 2018. **CLAUSULA SEGUNDA:** En virtud de lo anterior ampliense las garantías



exigidas al contratista por el tiempo aquí fijado y conforme a lo señalado en la cláusula tercera del contrato No. 159M/2018. **CLAUSULA TERCERA. INMODIFICABILIDAD Y VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato No. 159M/2018 permanecerán vigentes y sin sufrir variación alguna. Para constancia se firma por el contratante en San José de Cúcuta, a los

19 DIC. 2018

EL CONTRATANTE





LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ
Subgerente Administrativo

EL CONTRATISTA



ALEJANDRO CANAL LINDARTE
C.C. 19.307.322

 Aprobó: Mauricio Pinzon Barajas - Coordinador Actisalud GABYS
 Proyecto: Paola Cornejo Carrascal - Abogado Actisalud GABYS

